

七尾市ごみ処理施設建設工事 建設状況について

令和3年8月

◆ 8月末現在の進捗状況【工事進捗率：5.9%】

【土木建築工事】

8月はごみピット地中構造物の施工にあたり、柱・壁の配筋、型枠組立、コンクリート打設を行いました。また、灰処理エリア、電気室の柱状地盤改良を行い、その上に基礎コンクリート構造物を構築しました。

引き続き、環境に配慮した安全、安心な工事の進捗に努めていきます。

【工事現場：配置・工区図】



【ドローン撮影：令和3年8月28日】



◆全景写真：令和3年8月26日



◆柱状地盤改良工事・土工事

灰処理エリア、電気室の地中構造物を施工するにあたり、改良機で規定の深さまで柱状改良体を構築しています。また、基礎コンクリート構造物の埋戻し作業も順次進めています。

【写真①】改良杭構築作業



【写真②】埋戻し作業



◆鉄筋・型枠・コンクリート工事

ごみピット、灰処理エリア、炉室、電気室で地中構造体を構築するため、基礎コンクリートの鉄筋及び型枠を組み立て、圧送ポンプ車によりコンクリートを打設しています。

【写真③】鉄筋組み立て作業



【写真④】ごみピットコンクリート打設作業



◆今後の予定【9月】

・建築工事：引き続き、プラットホームで柱状改良杭の施工を行います。また、プラットホーム、ごみピット、灰処理エリア、炉室、電気室で、基礎コンクリート構造物を構築するため、鉄筋・型枠組立作業、コンクリート打設を行なっていきます。

以上