

七尾市ごみ処理施設建設工事 建設状況について

令和3年9月

◆ 9月末現在の進捗状況【工事進捗率：7.5%】

【土木建築工事】

9月はごみピット周りの地中構造物の施工にあたり、基礎・梁・柱の配筋、型枠組立、コンクリート打設を行いました。また、灰処理エリア・炉室・電気室の埋戻しを行い、炉室では柱状改良杭を構築しました。

引き続き、環境に配慮した安全、安心な工事の進捗に努めていきます。

【工事現場：配置・工区図】



◆ 全景写真：令和3年9月27日



◆全景写真：令和3年9月27日



◆土工事

灰処理エリア・炉室・電気室の地中構造物を構築し、埋戻しを行ないました。埋戻し作業は、重機を使用して規定の高さまで土を敷き広げ、振動ローラーにて土の締固めを行ないました。

【写真①】埋戻し・敷き均し作業



【写真②】埋戻し・転圧作業



◆鉄筋・型枠・コンクリート・防水工事

ごみピット外周部のコンクリート壁に塗布防水を行ない、ごみピット周りの地中構造体を構築するため、基礎コンクリートの鉄筋及び型枠を組み立て、圧送ポンプ車によりコンクリートを打設しています。

【写真③】塗布防水作業



【写真④】鉄筋組み立て作業



◆今後の予定【10月】

- ・建築工事：引き続き、プラットホームで基礎構造物の施工を行います。また、灰処理エリア・炉室・電気室で、1階床の土間コンクリート打設に伴い、土間配筋・型枠組立を行なっていきます。

以上