

七尾市ごみ処理施設建設工事 建設状況について

令和3年10月

◆10月末現在の進捗状況【工事進捗率：8.58%】

【土木建築工事】

10月はプラットフォームの地中構造物の施工にあたり、基礎・梁・柱の配筋、型枠組立、コンクリート打設を行いました。また、ごみピット・灰処理エリア・炉室・電気室においても、1階床土間・スラブ・耐圧盤配筋、型枠組立、コンクリート打設を行ないました。

引き続き、環境に配慮した安全、安心な工事の進捗に努めていきます。

【工事現場：配置・工区図】



◆全景写真：令和3年10月29日



◆全景写真：令和3年10月29日



◆土工事

プラットホームの地中構造物を構築し、埋戻しを行ないました。埋戻し作業は、重機を使用して規定の高さまで土を敷き広げ、転圧機にて土の締固めを行ないました。

【写真①】埋戻し・敷き均し作業



【写真②】埋戻土転圧作業



◆鉄筋・型枠・コンクリート工事

ごみピット・灰処理エリア・炉室・電気室では、1階床土間・スラブ・耐圧盤の鉄筋及び型枠を組み立て、圧送ポンプ車によりコンクリートを打設しています。

【写真③】鉄筋組み立て作業



【写真④】耐圧盤コンクリート打設作業



◆今後の予定【11月】

- ・建築工事：引き続き、プラットホームの土間・スラブのコンクリート打設に伴い、鉄筋及び型枠の組み立てを行います。また、ごみピットでは、11月下旬より鉄骨建方を行なっていきます。
- ・プラント工事：機械の据付工事に向け準備を開始します。また、200tクローラークレーンの組み立てを行います。