

# 七尾市ごみ処理施設建設工事 建設状況について

令和3年11月

## ◆ 11月末現在の進捗状況【工事進捗率：11.14%】

### 【土木建築工事】

11月はプラットホームにおいて、1階床土間・スラブ配筋、型枠組立、コンクリート打設を行いました。また、各所大型クローラクレーン設置箇所の表層地盤改良及び敷鉄板を行い、11月24日からごみピットより鉄骨建方を開始しました。

プラント工事で使用する200tクローラクレーンの組立を行いました。

引き続き、環境に配慮した安全、安心な工事の進捗に努めていきます。

### 【工事現場：配置・工区図】



## ◆ 全景写真：令和3年11月26日





◆全景写真：令和3年11月26日



◆表層地盤改良工事

外周部各所で表層地盤改良及び鉄板敷きを行いました。表層地盤改良は、セメント固化材を所定の深さまで土砂と混合し、転圧機にて締固めを行いました。

【写真①】表層地盤改良作業



【写真②】鉄板敷き作業



◆コンクリート・鉄骨工事

プラットホームでは、1階床土間・スラブを圧送ポンプ車によりコンクリートを打設しました。また、ごみピットでは、下旬より鉄骨建方を行っています。

【写真③】土間コンクリート打設作業



【写真④】鉄骨建方作業



◆今後の予定【12月】

- ・ 建築工事 : 引き続き、ごみピット・灰処理エリア・電気室で鉄骨建方を行ないます。また、下旬にはごみピット1階の躯体コンクリートを打設します。
- ・ プラント工事 : 1階機器の取込み、機械を設置する架構の建て方を行います。