

七尾市ごみ処理施設建設工事 建設状況について

令和4年2月

◆ 2月末現在の進捗状況【工事進捗率：33.8%】

【土木建築工事】

2月はごみピット・灰処理エリアにおいて、第3節鉄骨建方(地上22mまで)を行いました。また、ごみピットでは3階躯体の鉄筋及び型枠工事を進め、2月下旬に躯体コンクリートの打設を行いました。

【プラント工事】

2月はプラットホームにて粗大ごみ処理設備の設置の他、灰処理エリア、電気室で機器、ダクトの取込みを行いました。また、炉室ではプラント架構第2節の建て方を行いました。引き続き、環境に配慮した安全、安心な工事の進捗に努めていきます。

【工事現場：配置・工区図】



◆ 全景写真：令和4年2月24日



◆全景写真：令和4年2月24日



◆土木建築：コンクリート・鉄骨工事

ごみピットでは3階躯体コンクリートを打設し、灰処理エリア・電気室では4階デッキコンクリートの打設を行いました。また、ごみピット・灰処理エリアでクレーン車により地上22mまで鉄骨建方を行っています。

【写真①】4階デッキコンクリート打設状況



【写真②】灰処理エリア第3節鉄骨建方状況



◆プラント：機器据付工事・プラント架構工事

プラントホームにて粗大ゴミ処理設備の設置を行いました。炉室では焼却炉等取込み後、最上階までのプラント架構の建て方を行いました。

【写真③】粗大ゴミ処理装置



【写真④】プラント架構第2節建方状況



◆今後の予定【3月】

- ・建築工事：引き続き、電気室で第3節の鉄骨建方を行なっていきます。また、下旬にはごみピット3階の躯体コンクリート（2回目）を打設します。
- ・プラント工事：3月はガス冷却機、空気加熱器等の大型製品ほか、各種機器の取込みを行います。併せて、プラント架構の床、手摺り等のまとめ工事を行います。