

七尾市ごみ処理施設建設工事 建設状況について

令和4年4月

◆4月末現在の進捗状況【工事進捗率：44.23%】

【土木建築工事】

4月は灰処理エリアにおいて、地上30mまで鉄骨の組立を行ない、ごみピットでは4階躯体の鉄筋及び型枠工事を進め、4月中旬に躯体コンクリートの打設を行ないました。また、エントランス棟では地中基礎の掘削を進めています。

【プラント工事】

4月も引き続き灰処理エリア、炉室で機器、ダクトを取込み、製缶機器の組立・溶接、ダクトの仮組みを行ないました。また、焼却炉や他の耐火工事を開始しました。

引き続き、環境に配慮した安全、安心な工事の進捗に努めていきます。

【工事現場：配置・工区図】



◆全景写真：令和4年4月28日



◆全景写真：令和4年4月28日



◆土木建築：鉄骨・土工事

ごみピットでは4階躯体コンクリートを打設し、灰処理エリアで地上30mの高さまで鉄骨の組立を行っています。また、エントランス棟では地中基礎の掘削を進めています。

【写真①】 灰処理エリア鉄骨組立状況

【写真②】 エントランス棟地中基礎掘削状況



◆プラント：機器据付工事・ダクト据付工事

炉室にて触媒分解塔及び各ダクトの取込み、組立を行いました。

【写真③】 触媒分解塔取込み

【写真④】 ダクト仮組み



◆今後の予定【5月】

- ・ 建築工事 : 引き続き、炉室及び電気室煙突部の鉄骨の組立を行います。また、5月中旬にはごみピット5階の躯体コンクリートを打設します。
- ・ プラント工事 : 引き続き、機器、ダクトの取込み、組立・調整、溶接、耐火工事を行ないます。また5月中旬より配管工事を開始します。