

# 七尾市ごみ処理施設建設工事 建設状況について

令和4年7月

## ◆ 7月末現在の進捗状況【工事進捗率：71.38%】

### 【土木建築工事】

7月はエントランス棟において、屋上の外壁コンクリートを打設し、工場棟ではごみピット、灰処理エリア、電気室、各所で外壁及び鉄骨塗装を行いました。また、外構部ではロードヒーティング工事を随時進めています。

### 【プラント工事】

7月は灰処理エリア、炉室、電気室での継続作業に加えて、プラットホームにおいて投入扉の組立を行いました。また、受変電設備（電気盤）の取込みを行いました。

引き続き、環境に配慮した安全、安心な工事の進捗に努めていきます。

### 【工事現場：配置・工区図】



## ◆ 全景写真：令和4年7月27日





◆全景写真：令和4年7月27日



◆土木建築：型枠・ロードヒーティング舗装工事

エントランス棟では屋上の外壁型組・コンクリートの打設を行い、外周部ではロードヒーティング舗装工事を進めています。

【写真①】 エントランス棟屋上の外壁型組状況 【写真②】 ロードヒーティング舗装状況



◆プラント：機器据付工事・電気計装工事

プラットホームで投入扉の組立を行いました。また、電気室では受変電設備の取込みを行いました。

【写真③】 投入扉組立

【写真④】 受変電設備取込み



◆今後の予定【8月】

- ・ 建築工事：引き続き 1～4 階において内装工事、工場棟・エントランス棟各所で内外部外壁 C 工事、また外周部でロードヒーティングによる融雪設備工事を進めていきます。
- ・ プラント工事：引き続き、機器据付工事、ダクト工事、耐火工事、配管工事、電気計装工事を進めていきます。また 8 月より保温工事を開始します。