

七尾市ごみ処理施設建設工事 建設状況について

令和4年9月

◆ 9月末現在の進捗状況【工事進捗率：84.78%】

【土木建築工事】

9月は工場棟において、各所で鉄骨塗装及び内装工事を行いました。また、計量棟では鉄骨の組立を行い、外構部では排水工事、ロードヒーティング工事を随時進めています。

【プラント工事】

9月は前月に引き続き、各工区で配管工事、電気工事、保温工事を行いました。また、9月下旬に助燃油貯留槽を設置しました。

引き続き、環境に配慮した安全、安心な工事の進捗に努めていきます。

【工事現場：配置・工区図】



◆ 全景写真：令和4年9月30日



◆全景写真：令和4年9月30日



◆土木建築：鉄骨工事・吹付塗装工事

計量棟では鉄骨の組立が完了し、工場棟及びエントランス棟では外壁吹付・鉄骨塗装工事を進めています。

【写真①】計量棟鉄骨建方状況



【写真②】外壁塗装吹付状況



◆プラント：機器据付工事・保温工事

外構では埋設の助燃油貯留槽を設置しました。また、保温工事を開始しました。

【写真③】助燃油貯留槽設置



【写真④】機器保温工事



◆今後の予定【10月】

- ・建築工事：引き続き、計量棟で建具取付・外壁吹付を行い、工場棟・エントランス棟では内装まとめ、外周部では排水路設置、ロードヒーティングによる融雪設備工事を進めていきます。
- ・プラント工事：引き続き、配管工事、電気工事、保温工事を継続します。10月12日には受電を行い、その後、試運転を開始します。