

七尾市ごみ処理施設建設工事 建設状況について

令和4年10月

◆10月末現在の進捗状況【工事進捗率：90.52%】

【土木建築工事】

10月は工場棟及びエントランス棟において、内装・左官・塗装工事を行いました。また、外構部では排水工事、ロードヒーティング工事を随時進めています。

【プラント工事】

10月は前月に引き続き、各工区で配管工事、電気工事、保温工事を行いました。また、10月中旬に計量機を設置しました。10月12日に受電を行い、試運転を開始しました。引き続き、環境に配慮した安全、安心な工事の進捗に努めていきます。

【工事現場：配置・工区図】



◆全景写真：令和4年10月31日



◆全景写真：令和4年10月26日



◆土木建築：内装・塗装・左官・外構工事

工場棟及び計量棟の各所で内装まとめ、仕上げ工事を行っています。また、外構工事では排水構造物を構築し、ロードヒーティング工事を進めています。

【写真①】OAフロア支持脚取付状況



【写真②】床レベリング左官状況



◆プラント：機器据付工事・保温工事

計量棟にて計量機を設置しました。また工場棟内の各所にて各工種の継続・まとめ工事を行っています。

【写真③】計量機設置



【写真④】機器保温工事



◆今後の予定【11月】

- ・建築工事：引き続き、工場棟及び計量棟の各所で内装まとめ、仕上げ工事を行い、外周部では排水路設置、ロードヒーティング工事を進めていきます。
- ・プラント工事：引き続き、各まとめ工事を継続します。11月末の乾燥炊きに向け、各機器の単体調整及び総合調整を行っていきます。